

附件3

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 年度

项目名称	盐城机电高等职业技术学校 新校区建设	项目主管部门 (盖章)	盐城市教育局
(预计)开工时间	2021 年 3 月	(预计)完成时间	2022 年 3 月
项目建设/运营 单位(盖章)	盐城机电高等职业技术学校	项目负责人及 联系电话	茆艾磊/13851076466
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>2020 年 6 月 21 日,盐城市人民政府常务第 9 号会议纪要:会议听取了市教育局《关于推进高水平医学院校建设及盐城机电高等职业技术学校迁址新建实施方案》的起草情况说明,原则同意该方案,要求市教育局根据会议讨论意见,抓紧修改完善后,按照相关程序组织实施。会议指出,加快推进高水平医学院校建设,实施盐城机电高等职业技术学校迁址新建,是优化公共资源布局、推进民生补短板工作的长体行动,是推动全市教育事业高质量发展的有力支撑。</p> <p>该项目于 2020 年 7 月 1 日取得项目建议书批复,2021 年 1 月 8 日盐城市行政审批局批复同意本项目可行性研究报告(盐行审投资〔2021〕3 号)。</p> <p>本项目由盐城新萃工程建设有限公司代建、中建八局第三建设有限公司总包承建、上海建科有限公司监理,于 2020 年 10 月完成图书综合楼、四个教学实训组团、四个学生宿舍组团、食堂等建筑的主体施工,目前正在进行室内外装修以及室外附属配套工程施工。计划 2022 年 3 月底完成竣工验收,5 月份启动搬迁工作。</p> <p>根据盐城市政府 2020 年第 25 号会办纪要:项目总投资为 10 亿元,建设资金全部</p>		

<p>必要性论证</p>	<p>由市财政承担，先期拨付 5000 万元启动资金，工程建设资金由市财政根据工程建设进度予以拨付。2020 年底，项目累计已到位资金 5 亿元。根据建设进度，2022 年 3 月份完成项目整体竣工验收，按照与总包单位签订的合同，竣工验收后需付至工程价 70%，经测算约需 2 亿元，现申请 0.8 亿元专项资金。</p> <p>盐城机电高职移址办学是加快发展盐城高等教育事业的现实需要。近年来，在市委、市政府的坚强领导下，盐城教育事业特别是高等教育事业（含高职）得到长足发展，但高等教育在盐城教育体系中仍相对薄弱、总量不足，现有本科院校 2 所，高职院校 4 所，普通高校数量仅占全省的 4.2%。当前，盐城正加快融入长三角一体化发展，作为长三角城市群的重要一员，从提升城市首位度、提高城市能级、建设“四新”盐城的发展大局出发，迫切需要进一步壮大高等教育事业规模，支持各类高等院校发展。面对公共卫生突发事件和疫情防控形势，需要进一步推动盐城地方公共卫生服务体系建设，特别要支持江苏医药职业学院升本。盐城机电高职也有发展高等职业教育的客观需要和内在要求，通过移址办学，有助于整合提升江苏医药职业学院和盐城机电高职资源，实现盐城高等教育事业加快发展。</p> <p>盐城机电高职移址办学是江苏医药职业学院升格升本的便捷路径。从把握政策机遇看，盐城目前仅有一所医药卫生类高职院，我市应抢抓国家大力发展公共卫生事业政策机遇，超前谋划我市医药卫生资源布局和办学层次升格，建设一所医药卫生类本科院校，为人民群众提供更好的医疗和健康保障。从优化资源配置看，当前，江苏医药职业学院面临着从医药高职申办医药本科院校的新任务，鉴于盐城机电高职与江苏医药职业学院毗邻，其办学资源能较好满足江苏医药职业学院整合资源、服务升本、优化办学格局的需求。</p> <p>盐城机电高职移址办学是职业学校创新转型发展的重要契机。2006 年，盐城机电高职积极响应市委、市政府号召，是首批从老城区搬迁至盐城高职园区移址新建的学校。通过移址新建，学校办学规模和办学层次得到极大提升，逐步发展为全市职业教育的窗口校、龙头校，为全市乃至全省职业教育发展发挥着一定的示范辐射作用。但对照一流职业学校的建设标准，仍有一定差距。目前，该校正积极建设江苏省领航学校，全力推进学校升专项目，实行移址办学，将有助于该校在新起点上以第三代学校理念加快创新转型发展。</p>
<p>可行性论证</p>	<p>项目投资合规性与项目成熟度：盐城机电高等职业技术学校新校区建设项目于 2020 年 7 月 1 日取得项目建议书批复、2020 年 9 月 26 日经盐城市市区城市规划委员会审议通过、2021 年 1 月 8 日取得可行性研究报告批复、2021 年 1 月 11 日取得初步设计批复、2021 年 1 月 5 日取得项目概算审查报告、2021 年 3 月 17 日正式开工建设。项目立项依据充分，立项程序规范，同时配合代建单位盐城新萃工程建设有限公司规范化推进项目建设，确保按期完成。</p> <p>项目资金来源和到位可行性：根据盐城市政府 2020 年第 25 号会办纪要：本项目总投资为 10 亿元，建设资金全部由市财政承担，先期拨付 5000 万元启动资金，工程建设资金由市财政根据工程建设进度予以拨付。2020 年底，项目累计已到位资金 5 亿元。根据建设进度，2022 年 3 月份完成项目整体竣工验收，按照与总包单位签订的合同，竣工验收后需付至工程价 70%，经测算约需 2 亿元，现申请 0.8 亿元专项资金。</p> <p>项目偿债计划可行性和偿债风险点：本期债券存续期了预期收益为 136,965.00 万元，全部债务存续期内项目预期收益为 192,876.00 万元。</p>

<p>公益性论证</p>	<p>本项目实施后,有利于盐城机电高等职业技术学校抓住被省认定为江苏省领航学校创建单位的契机,全力将学校打造成产教深度融合的全国标杆校、现代学徒制教育教学改革全国特色校和立德树人、高技能人才培养全国示范校;有利于盐城机电高等职业技术学校创建高等职业技术学院(专科),提升人才培养层次,增强社会服务能力。全面落实市委、市政府“让盐城老百姓的孩子在家门口都能读上高职”号召,力争每年高职招生1000人、中职招生500人,在校生规模达6500人,各类社会技能培训6500人;加大“3+4”中职——本科班、专升本、对口高考学生培养规模,形成以高职教育为主体,升学教育与社会培训为补充的“一体两翼”办学格局。</p> <p>专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:该项目建筑面积约19.5万平方米,地上部分17.5万平方米,其中智能制造系教学实训组团1.85万平方米,汽车技术系教学实训组团1.6万平方米,信息传媒系与社会教育系教学实训组团1.6万平方米,现代服务系与综合教育系教学实训组团1.85万平方米,图书综合楼3.2万平方米,礼堂0.42万平方米,大学生活动中心0.58万平方米,食堂1.2万平方米,四个宿舍组团合计4.7万平方米,体育馆0.5万平方米。另外运动场及看台、室外附属设施、大门、围墙、景观绿化等配套工程也同步实施。</p>					
<p>收益性论证</p>	<p>(1) 专项债券资金需求合理性:该项目符合国家和地区“十三五”规划确定的战略目标,对当地社会的经济发展和社会进步具有明显的推动和示范作用,社会效益显著。该项目预计总投资10.65亿,已投入4.59亿,2022年需要支付2亿,考虑到项目符合专项债投向领域,特本期申请政府专项债券0.8亿元。</p> <p>(2) 项目自身收入、成本、收益预测合理性:经测算,本期债券存续期内预期收益为136,965.00万元,全部债务存续期内项目预期收益为192,876.00万元。项目收入稳定,成本可控性较强,预期全生命周期收益均能按计划实现,既与专项债规模匹配又能覆盖债券存续期成本。</p>					
<p>项目资金来源 (亿元)</p>	<p>项目(预计)投入资金总额</p>		<p>10.6499</p>			
<p>财政资金</p>	<p>政府预算资金安排</p>		<p>0.6499</p>			
	<p>政府专项债券资金安排</p>		<p>10</p>			
	<p>其中:用作项目资本金</p>					
	<p>国家中医院传承创新工程专项资金</p>					
<p>自筹资金</p>	<p>自有资金</p>					
	<p>市场化融资</p>					
<p>项目中长期目标</p>	<p>目标1:近期以发展五年制高职为主,在校生总数6500人左右,业余开放在籍学生3000人左右。 目标2:中长期以发展高职(专科)为主,在校生总数8000人至10000人。同时,每年开展社会培训不少于6500人。</p>					
<p>一级指标(参考指标)</p>	<p>二级指标(参考指标)</p>	<p>三级指标(参考指标)</p>	<p>指标解释</p>	<p>标准值</p>	<p>参考分值</p>	<p>得分</p>




决策 (40)	项目实施的必要性 (10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段，是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性 (5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性 (10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标 (10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分，是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性 (5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
项目重复性		项目资金有无重复支持	不重复	2	2	
内容 (30)	项目成熟度 (10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证，实施条件是否成熟，实施计划科学可行	可行	2	2
		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2

		手续齐备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算 合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定, 是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金 需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债 计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控 性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源 和到位可 行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠, 是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位, 有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
总分					100	100

附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部 门审核	财政部门审核	
			绩效处 (科)室审 核	分管处 (科)室审 核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范;	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控;	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出;	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡;	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标;	通过☑ 不通过□	通过☑ 不通过□	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取;	通过☑ 不通过□	通过☑ 不通过□	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过☑ 不通过□		通过☑ 不通过□
审核结果		通过☑ 不通过□	通过☑ 不通过□	

<p>主管部门 审核意见</p>	<p>部门负责人：部门：（盖章）</p>  <p style="text-align: right;">江林</p>
<p>绩效处（科）室 审核意见</p>	<p>处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）</p>  <p style="text-align: right;">刘燕</p>
<p>分管处（科）室 审核意见</p>	<p>处（科）室负责人：处（科）室：（盖章）</p>  <p style="text-align: right;">李美</p>

江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2022年度







项目名称	盐城机电高等职业技术学校新校区建设项目		项目主管部门 (盖章)	盐城市教育局
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券		<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.8		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	5
(预计) 开工时间	2021年3月		(预计) 完工时间	2022年3月
项目建设/运营 单位 (盖章)	盐城机电高等职业技术学校		项目负责人及 联系电话	茆艾磊/13851076466
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额			10
	财政资金	政府预算资金安排		4.2
		政府专项债券资金安排		5.8
		其中：用作项目资本金		0
	自筹资金	自有资金		0
市场化融资		0		
申请专项债券年度 预期目标	<p>目标1：近期以发展五年制高职为主，在校生总数6500人左右，业余开放在籍学生3000人左右。</p> <p>目标2：中长期以发展高职（专科）为主，在校生总数8000人至10000人。同时，每年开展社会培训不少于6500人。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	
过程	资金管理	指标1：资金到位率	专项债资金全部落实到位（10分）	
		指标2：资金使用合规性	专项债资金全部用于该项目建设（10分）	
	组织实施	指标1：管理制度健全性	制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整（10分）	
		指标2：制度执行的有效性	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定，资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位（10分）	
产出	数量指标	指标1：实际完成率	100%（10分）	
	质量指标	指标1：质量达标率	约100%（10分）	
	时效指标	指标1：完成及时性	按计划完成时间完成项目建设（10分）	

效益	社会效益	指标1: 项目建成后提供公共产品和服务情况	为地方经济、社会发展培育大批专业技术人才, 实现教育服务经济、社会建设功能 (10分)
	可持续影响	指标1: 推动当地职教事业高质量发展	加快学校创新转型发展, 建设一流职业学校 (10分)
满意度	服务对象满意度	指标1: 项目直接服务对象满意程度或评判结果	绝大部分师生、家长满意 (10分)
总 计			100
财政分管处(科)室审核意见	处(科)室负责人:		
财政绩效处(科)室审核意见	处(科)室负责人:		
财政债务处(科)室审核意见	处(科)室负责人:		
财政部门批复意见			

说明: 1、此表一式3份, 由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报;
2、财政部门在办理专项债券资金支付时, 同步批复项目主管部门和项目单位。

江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度

项目名称		盐城机电高等职业技术学校新校区建设项目			建设/运营单位（盖章）		盐城机电高等职业技术学校					
国家重大项目库代码		2020-320971-83-01-340207			地债管理系统项目编号		P20320900-0044					
项目累计发行专项债券总额（亿元）				5.8		项目已实际使用专项债券总额（亿元）				5.8		
年度总体目标	预期目标						实际完成情况					
	目标1：近期以发展五年制高职为主，在校生总数6500人左右，业余开放在籍学生3000人左右。 目标2：中长期以发展高职（专科）为主，在校生总数8000人至10000人。同时，每年开展社会培训不少于6500人。						2022年，我校完成招生1900人，在校生总数6199人。					
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况										
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据					
过程	资金管理	指标1：资金到位率	专项债资金全部落实到位	0.8亿元	10	10	专项债资金全部落实到位					
		指标2：资金使用合规性	专项债资金全部用于该项目建设	0.8亿元	10	10	专项债资金全部用于该项目建设					
	组织实施	指标1：管理制度健全性	制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整	已制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整	10	10	制定或具有相应的财务和业务管理制度，财务和业务管理制度合法、合规、完整					
		指标2：制度执行的有效性	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定，资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定，资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位	10	10	项目执行过程中，遵守相关法律法规和相关管理规定，资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位					
产出	数量指标	指标1：实际完成率	100%	100%	10	10	工程竣工验收证明					
	质量指标	指标1：质量达标率	约100%	约100%	10	10	达标率约100%					
	时效指标	指标1：完成及时性	按计划完成时间完成项目建设	计划于2022年3月前完成项目建设，实际完成时间为2022年6月底	10	6	工程竣工验收证明					
效益	社会效益	指标1：项目建成后提供公共产品和服务情况	为地方经济、社会发展培育大批专业技术人才，实现教育服务经济、社会建设功能	2022年9月，在校生总数6199人	10	10	为地方经济、社会发展培育大批专业技术人才，实现教育服务经济、社会建设功能					
	可持续影响	指标1：推动当地职教事业高质量发展	加快学校创新转型发展，建设一流职业学校	加快学校创新转型发展，建设一流职业学校	10	10	加快学校创新转型发展，建设一流职业学校					
满意度	服务对象满意度	指标1：项目直接服务对象满意程度或评判结果	学校投入使用后，赢得了绝大部分师生和家长的认可	学校投入使用后，赢得了绝大部分师生和家长的认可	10	10	学校投入使用后，赢得了绝大部分师生和家长的认可					
总计					100	96						
自评偏差原因及改进措施	偏差原因：受疫情影响，项目未能如期竣工。 改进措施：加快项目推进速度，确保不影响学校的整体搬迁工作。											
项目主管部门复核意见	部门负责人：  部门：（盖章）											
财政分管处（科）室复核意见	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）											
财政绩效处（科）室复核意见	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）											
财政债务处（科）室重点监控整改情况	处（科）室负责人：  处（科）室：（盖章）											

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。

2022 年度盐城机电高等职业技术学校新校区 建设项目专项债券资金绩效自我评价报告

根据盐城市财政局关于做好 2022 年度预算绩效自评工作的通知要求，我校对 2022 年度专项债券项目进行了绩效自评，现将具体情况汇报如下：

一、项目基本情况

（一）项目概况

2020 年 6 月 21 日，盐城市人民政府常务第 9 号会议纪要：会议听取了市教育局《关于推进高水平医学院校建设及盐城机电高等职业技术学校迁址新建实施方案》的起草情况说明，原则同意该方案，要求市教育局根据会议讨论意见，抓紧修改完善后，按照相关程序组织实施。

该项目于 2020 年 7 月 1 日取得项目建议书批复，2021 年 1 月 8 日盐城市行政审批局批复同意本项目可行性研究报告（盐行审投资〔2021〕3 号）。

本项目建设内容主要包括 4 个教学实训组团、图书综合楼、礼堂、大学生活动中心、食堂、4 个宿舍组团、体育馆，另外地下工程、运动场及看台、室外附属设施、大门、围墙、景观绿化等配套工程也同步实施。

根据盐城市政府 2020 年第 25 号会办纪要：项目总投资为 10 亿元，建设资金全部由市财政承担，先期拨付 5000 万元启动资金，工

程建设资金由市财政根据工程建设进度予以拨付。为支付工程建设资金，根据市财政局要求，项目于 2020 年和 2022 年分别申请专项债资金 5 亿元和 0.8 亿元，目前已支付工程建设资金和代建费共 5.8 亿元。

（二）绩效目标

通过移址新建，提升学校办学规模和办学层次，加快学校创新转型发展，将学校建设成为全省乃至全国一流职业学校，为地方经济发展培育大批技术人才，全面实现教育服务经济发展功能。

学校近期以发展五年制高职为主，在校生总数 6500 人左右，业余开放在籍学生 3000 人左右；中长期以发展高职（专科）为主，在校生总数 8000 人至 10000 人。同时，每年开展社会培训不少于 6500 人。

二、评价情况

盐城机电高等职业技术学校新校区建设为教育设施建设项目，是以培养和提高受教育者的知识技能、文化修养和道德水平为目的的社会事业项目。也就是说该项目是为社会生产和公共生活服务的，是以创造社会效益为主的非生产性建设项目，因此在对项目进行评价时更侧重于社会效益评价。社会效益评价着重分析建设、运营产生的社会影响和社会效益，分析项目所在地的社会环境对项目的适应性和可接受程度。

盐城机电高等职业技术学校培养专业技术人才，符合国家大力发展职业教育的方向，能满足人民群众日益增长的教育需求，有利

于我市经济、社会和教育文化事业全面、协调、可持续发展。

根据《江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自评价情况表》，我校对该项目 2022 年度专项债资金绩效进行了自评，自评综合得分为 96 分，自评结论为“优”。

三、项目绩效

本项目由盐城经济技术开发区作为代建主体，承担建设单位职责。盐城经济技术开发区明确国有平台盐城经开城乡建设发展有限公司作为代建实施单位。学校在市教育局的指导下，与盐城经开城乡建设发展有限公司签订代建协议，明确双方权利义务关系。项目建设过程中具体事宜由代建实施单位盐城经开城乡建设发展有限公司扎口把关负责，学校全面配合。对涉及具体功能布局的建议，由学校报送至市教育局，市教育局负责对学校提出的建议进行梳理，对合理化建议与盐城经济技术开发区做好对接。

工程建设资金由盐城经开城乡建设发展有限公司根据工程建设进度向学校提出申请并提供佐证材料，学校确认工程建设进度无误后向财政局提出申请，财政局审核后将资金拨付给学校，学校收到财政局的拨款后即支付给盐城经济技术开发区财政局，盐城经开城乡建设发展有限公司向盐城经济技术开发区财政局申请拨付。

为加强工程监管，提高投资效益，确保工程质量，由盐城经济技术开发区审计局对项目进行全过程跟踪审计，市审计局负责项目决算审计。

严格的项目管理和审查制度确保了工程建设的快速、高效、优

质。学校未来的发展一定会百尺竿头更进一步，为经开区加快建设实体经济、科技创新、人力资源协同发展的产业体系，增强产业核心竞争力，汇聚发展新动能提供“盐城机电力量支撑”。

四、存在问题。

项目收益与预期可能存在差异风险：随着盐城市人口出生率的下降，10至15年后全市初中毕业生的数量将会出现明显的下降，届时必将影响项目的收益水平，进而影响整个项目收益。

盐城机电高等职业技术学校

2023年4月4日

