



## 附件3

## 江苏省政府专项债券项目事前绩效评估申报表

2022 度

项目名称	盐城市儿童医院二期工程	项目主管部门 (盖章)	
(预计)开工时间	2020年12月	(预计)完成时间	2023年12月
项目建设/运营单位(盖章)		项目负责人及联系电话	张春鹏 13305104996
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券 <input type="checkbox"/> 到期申请延续		
项目内容简介	<p>盐城市儿童医院二期工程于2020年2月28日取得项目建议书批复、2020年9月25日取得可行性研究报告批复、2020年9月30日取得初步设计批复、2020年10月27日取得项目概算审查报告、2021年6月1日取得施工许可证,正式开工建设。</p> <p>本项目由盐城市城投集团代建、江苏明华建设有限公司总包承建、上海严翔建设工程咨询有限公司监理,于2021年12月完成了基础底板施工,目前地下负一层底板施工。计划2022年12月主体封顶,2023年12月装修完成试运行。</p> <p>根据盐行审投资[2020]95号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》:本项目建设所需资金由市财政统筹安排。根据盐财投评概审[2020]132号《盐城市儿童医院二期工程概算审查报告》总投资为6.343亿元,本项目累计已到位资金2亿元,其中2亿元抗疫特别国债资金,计划申请江苏省政府债4亿元(其中2022年2亿元,2023年2亿元),其余资金0.343亿元财政预算安排。根据建设进度,2022年12月完成项目主体封顶,按照与各参建单位签订的合同,竣工验收后需付至合同价60%,预计约2亿元,需申请2022年江苏省政府专项债2亿元专项资金,本批次申请0.8亿元。</p>		

必要性论证	<p>儿童医院一期由原市妇幼保健院老院区改建而成,现址占地 13 亩,建筑面积约 1.64 万平方米,是江苏省面积最小的儿童医院。现有病房、门诊楼分别为 2000 年、2006 年建设,2020 年改建,客观存在流程布局不合理,医疗教学功能用房不全,病房设施不全,与现行三甲儿童专科医院建设标准差距也较大。2020 年 3 月,在时任市长曹路宝同志的关心支持下,儿童医院积极争取到 2 亿元中央抗疫特别国债资金支持,根据市政府会办要求,以儿童医院一期工程为基础,将周边市木材公司、市路桥公司以及原城区开发公司宿舍区等单位地块拆迁,启动盐城市儿童医院二期工程。</p> <p>本项目实施后,新增土地 26 亩,儿童医院总占地面积达到 39.14 亩,新增建筑面积 7.51 万平方米,医院总建筑面积达到 9.15 万平方米;新增床位数 350 张,单日门诊人次达 1200 人,达到三甲儿童专科医院标准。</p> <p>本项目的实施,将给盐城市大市区 600 万人口提供更加优质的儿童诊疗环境、更加完善的儿童医疗服务,能切实改善盐城地区儿童就医难的现状,为儿科主要疾病的诊治提供更好更便捷的服务。同时也加快我市医疗卫生事业发展,提升儿童医学诊疗专业化水平,打造区域性儿童医学中心。</p>		
可行性论证	<p>项目投资合规性与项目成熟度:于 2020 年 2 月 28 日取得项目建议书批复、2020 年 9 月 25 日取得可行性研究报告批复、2020 年 9 月 30 日取得初步设计批复、2020 年 10 月 27 日取得项目概算审查报告、2021 年 6 月 1 日取得施工许可证,正式开工建设,计划 2023 年 12 月份完成项目竣工验收。项目立项依据充分,立项程序规范,同时配合与代建单位市城投集团规范化推进项目建设,确保按期完成。</p> <p>项目资金来源和到位可行性:根据盐行审投资[2020]95 号《关于盐城市儿童医院二期工程可行性研究报告的批复》:本项目建设所需资金由市财政统筹安排。根据盐财投评概审[2020]132 号《盐城市儿童医院二期工程概算审查报告》总投资为 6.343 亿元,本项目累计已到位资金 2 亿元,其中 2 亿元抗疫特别国债资金,计划申请江苏省政府债 4 亿元(其中 2022 年 2 亿元,2023 年 2 亿元),其余资金 0.343 亿元财政预算安排。根据建设进度,2022 年 12 月完成项目主体封顶,按照与各参建单位签订的合同,竣工验收后需付至合同价 60%,经预测约 2 亿元,需申请 2022 年江苏省政府专项债 2 亿元专项资金,本批次申请 0.8 亿元。</p> <p>项目偿债计划可行性和偿债风险点:项目偿债收益参照盐城市第一人民医院及盐城市儿童医院(一期)运营数据合理测算,全部债券存续期项目收益累计 9.03 亿元,预计能够偿还到期债券。</p>		
公益性论证	<p>专项债券资金形成的公益性资本支出具体包括:二期工程新建门诊医技病房楼,包含 PICU、NICU、病理实验室、供应室、手术室等医疗用房,总建筑面积 75147 m<sup>2</sup>(其中地上面积 50767 m<sup>2</sup>,地下面积 24380 m<sup>2</sup>),地上 18 层,地下 2 层,总投资约 6.34 亿元。年度计划:2022 年主体竣工验收。新增床位 350 张,ICU 重症床位数不少于 50 张,床位使用率达到 85%以上。</p>		
收益性论证	<p>专项债券资金需求合理性:经测算,2022 年该项目预计需要投入 2 亿元,特申请政府 2 亿专项债券,本次申请 0.8 亿元专项债券。</p> <p>项目自身收入、成本、收益预测合理性:参照盐城市第一人民医院和盐城市儿童医院(一期)运营数据,项目投入运营后本期债券存续期内项目收益合计 8.6276 亿元,全部债券存续期项目收益累计 9.029 亿元,预计能够偿还到期债券。</p>		
项目资金来源 (亿元)	项目(预计)投入资金总额		6.3430
	财政资金	政府预算资金安排	0.3430
		政府专项债券资金安排	4
		其中:用作项目资本金	



		抗疫特别国债	2			
	自筹资金	自有资金				
		市场化融资				
项目中长期目标	目标 1: 建设一所集治疗、教学及科研一体的三级甲等儿童专科医院; 目标 2: 作为区域性儿童医疗中心; 目标 3: 该项目在提升高效和良好的医疗服务的同时, 也可以为医院带来一定的经济效益, 实现社会效益和经济效益的双赢。					
一级指标(参考指标)	二级指标(参考指标)	三级指标(参考指标)	指标解释	标准值	参考分值	得分
决策(40)	项目实施的必要性(10)	任务明确性	国家法律法规、国民经济和社会发展规划、地方经济社会发展战略等是否有相关规定要求	明确	2	2
		需求客观性	项目设立是否具有现实需求	客观	3	3
		手段最优性	该项目是否是解决问题最优手段, 是否可以通过政府购买服务、市场化运作、或用现有项目代替	最优	3	3
		效益明显性	项目是否有明显的经济、社会、生态效益等	明显	2	2
	项目实施的公益性(5)	项目公益性	项目是否属于市场不能有效配置资源的社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、社会管理、国家安全等公共领域	公益	5	5
	项目实施的收益性(10)	项目收益性	项目的实施是否具有明确的收益渠道	有收益	5	5
		收益可靠性	项目收益是否能够可靠实现	可靠	5	5
	绩效目标(10)	绩效目标合理性	项目所设定的绩效目标是否依据充分, 是否符合客观实际	合理	5	5
		绩效指标明确性	依据绩效目标设置的绩效指标是否清晰、细化、可衡量	明确	5	5
	建设投资合规性(5)	立项合规性	项目申请、设立过程是否符合相关要求	合规	3	3
		项目重复性	项目资金有无重复支持	不重复	2	2
	内容(30)	项目成熟度(10)	实施可行性	项目是否经过严格的可行性论证, 实施条件是否成熟, 实施计划科学可行	可行	2







		组织有效性	项目管理组织架构、职责分工、运行机制、计划进度安排等是否清晰明确，是否能够有效运转	有效	2	2
		措施匹配性	项目措施是否与待解决问题相匹配，能够切实发挥作用	匹配	2	2
		可借鉴性	项目单位或其他地区有无可借鉴的类似项目经验和做法	存在	2	2
		手续完备性	项目前期手续是否齐备	齐备	2	2
内容 (30)	财务测算合理性 (10)	收入预测合理性	评估项目收入预测是否合理	合理	3	3
		成本预测合理性	评估项目成本预测是否依据相关标准制定，是否科学合理	合理	3	3
		收益预测合理性	评估项目收益预测是否合规合理	合理	4	4
	债券资金需求合理性 (10)	债务政策相符性	项目是否国家、地方债务相关政策文件要求	符合	3	3
		债券申请充要性	项目申请专项债券资金的理由和依据是否充分必要	充要	3	3
		债务资金与项目收益匹配性	项目申请专项债券资金规模与项目收益大小是否匹配	匹配	4	4
管理 (30)	项目偿债计划可行性 (10)	计划明确性	项目是否有明确的偿债计划和应急安排	明确	5	5
		计划可行性	项目偿债计划是否切实可行	可行	5	5
	风险可控性 (10)	风险识别全面性	项目是否对偿债风险点进行系统全面的识别	全面	5	5
		风险应对可行性	针对上述风险点有无制定切实可行的风险应对措施	可行	5	5
	资金来源和到位可行性 (10)	筹资合规性	项目资金来源是否合法合规、真实可靠，是否存在违规融资举债行为	合规	3	3
		到位可行性	各渠道资金能否及时、足额到位，有无补救措施	可行	4	4
		监管明确性	筹资监管机制是否明确	明确	3	3
	总分				100	100



## 附件4

江苏省政府专项债券项目事前绩效评估审核表

审核内容	审核要点	项目主管部门审核	财政部门审核	
			绩效处(科)室审核	分管处(科)室审核
立项必要性	①项目立项依据是否充分; ②决策过程是否规范; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
实施可行性	①项目实施基本能力与条件是否具备; ②实施计划是否合理, 风险是否可控; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目公益性	①项目是否符合专项债券资金支持的领域; ②专项债券资金是否能够形成公益性资本支出; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
项目收益性	①项目自身是否能够产生收益; ②项目收益是否能实现收益与融资自求平衡; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
目标规范性	①项目基本信息是否清晰完整, 是否设定了绩效目标、绩效指标及指标值; ②绩效目标是否与本部门职能、发展规划等密切相关, 设置是否全面且规范; ③是否按项目实施内容和资金用途细化量化指标, 是否按立项必要性设置了核心绩效指标; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
目标合理性	①绩效指标和指标值是否经过论证和合理测算, 符合行业正常水平或事业发展规律; ②数据是否可以获取; .....	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	
资金匹配性	①项目批复资金来源是否合规、可行, 专项债券资金支持对象、范围、实施内容等是否明确且合规可行, 投入是否经济; ②政府债券资金与绩效目标是否匹配。根据设定的绩效目标, 政府债券资金是否过高或过低, 绩效目标设定是否过高或过低;	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>
审核结果		通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	通过 <input checked="" type="checkbox"/> 不通过 <input type="checkbox"/>	

<p>主管部门 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">             部门负责人:  部门: (盖章)         </p>
<p>绩效处 (科)室 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">           处(科)室负责人:  处(科)室: (盖章)   </p>
<p>分管处 (科)室 审核意见</p>	<p style="text-align: center;">           处(科)室负责人:     </p>



江苏省政府专项债券项目资金年度绩效目标申报表

申请使用专项债券资金年度：2023年度

项目名称	盐城市儿童医院二期工程		项目主管部门 (盖章)	盐城市卫生健康委员会
项目属性	<input checked="" type="checkbox"/> 新增专项债券		<input type="checkbox"/> 到期申请延续	
年度申请 专项债券金额 (亿元)	0.8		以往年度已发行 专项债券金额 (亿元)	0.8
(预计) 开工时间	2020年12月		(预计) 完工时间	2024年12月
项目建设/运营 单位(盖章)	盐城市第一人民医院		项目负责人及 联系电话	张春鹏13305104996
项目批复资金来源 (亿元)	项目立项批复投入资金总额		6.343	
	财政资金	政府预算资金安排	0.343	
		政府专项债券资金安排	4	
		其中：用作项目资本金		
	自筹资金	抗疫特别国债	2	
		自有资金		
	市场化融资			
申请专项债券年度 预期目标	完成外立面装修，内装完成60%。			
一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值
过程	资金管理	资金到位率		100%
		资金使用率		100%
	组织实施	管理制度健全性		健全
		制度执行有效性		有效
产出	数量指标	实际完成率		100%
	质量指标	质量达标率		100%
	时效指标	完成及时性		100%
	成本指标	项目建设成本		合理
效益	经济效益	对促进地区经济发展的影响或改善程度		较高
	社会效益	改善和提升全市儿科医疗水平。		较高
	生态效益	符合环境评价报告的要求		较高
	可持续影响	推进儿童健康事业的高质量发展		较高
满意度	服务对象 满意度	提升群众就医满意度		满意
总计				96
财政分管处(科)室审 核意见	处(科)室负责人:		处(科)室:(盖章)	
财政绩效处(科)室审 核意见	处(科)室负责人:		处(科)室:(盖章)	
财政债务处(科)室审 核意见	处(科)室负责人:		处(科)室:(盖章)	
财政部门 批复意见				

说明：1、此表一式3份，由财政部门指导项目主管部门和项目单位在申报年度专项债券资金需求时填报；  
2、财政部门在办理专项债券资金支付时，同步批复项目主管部门和项目单位。



## 江苏省政府专项债券项目资金绩效年度自我评价情况表

评价债券资金使用年度：2022年度



项目名称		盐城市儿童医院二期工程		建设/运营单位（盖章）		盐城市第一人民医院	
国家重大项目库代码		2020-320902-84-01-305938		地债管理系统项目编号			
项目累计发行专项债券总额（亿元）		0.8		项目已实际使用专项债券总额（亿元）		0.52	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成主体结构封顶			完成主体结构封顶			
一级指标	二级指标	评价年度绩效目标自评完成情况					
		三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	评分依据
过程	资金管理	资金到位率	100%	100%	5	5	专项债券资金安排0.8亿元，实际到位0.8亿元
		资金使用率	100%	65%	10	6.5	专项债券资金安排0.8亿元，实际支出0.52亿元
	组织实施	管理制度健全性	健全	健全	5	5	已制定招标投标管理制度、预决算管理制度、施工管理制度、工程款支付管理制度等
		制度执行有效性	有效	有效	5	5	严格执行招标投标管理制度、预决算管理制度、施工管理制度、工程款支付管理制度等
产出	数量指标	实际完成率	100%	100%	5	5	已完成主体结构封顶
	质量指标	质量达标率	100%	100%	5	5	对项目实施过程中全程监管
	时效指标	完成及时性	100%	100%	5	5	在2022年年底前完成主体结构封顶
	成本指标	项目建设成本	2.2亿元	2.2亿元	10	10	完成年度计划投资金额
效益	经济效益	对促进地区经济发展的影响或改善程度	较高	较高	10	10	改善儿童患者就医环境，增加住院床位，提升单位业务收入，解决本地区看病难、看病贵的问题，使老百姓在家门口就能享受到优质的医疗服务。
	社会效益	改善和提升全市儿科医疗水平。	较高	较高	10	10	满足人民群众对儿童健康的需求，提升人民群众获得感、安全感和幸福感
	生态效益	符合环境评价报告的要求	较高	较高	10	10	按照环境评价报告的要求，制定符合环保政策的各项措施，并能够有效运行。
	可持续发展	推进儿童健康事业的高质量发展	较高	较高	10	10	持续性增加科研投入，建设区域性儿科医学诊疗中心。
满意度	服务对象满意度	提升群众就医满意度	满意	满意	10	10	满意8-10分；较满意6-8分；不满意0-6分。
总计					100	96.5	
自评偏差原因及改进措施	由于二期工程的室内外装修和医疗专项招标计划推延，工程预付款未支付，造成资金使用率不足。						
项目主管部门复核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>部门负责人：</p> <p>处（科）室负责人：</p> <p>处（科）室负责人：</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> </div>						
财政分管处（科）室复核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>处（科）室：（盖章）</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> </div>						
财政绩效处（科）室复核意见	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>处（科）室：（盖章）</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> </div>						
财政债务处（科）室重点监控整改情况	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> <p>处（科）室：（盖章）</p> </div> <div style="width: 30%; text-align: center;"> </div> </div>						

备注：1、项目主管部门、财政部门（分管处室）须对项目单位提供的目标绩效进行严格把关，项目单位要对数据的真实性、准确性负责；  
 2、对目标完成情况存在偏差的项目，从经费保障、制度保障、人员保障、硬件条件保障、项目实施方式和进程等方面进行研判和分析，查找原因，提出改进的意见建议；  
 3、对目标完成偏差较大的项目，列入重点监控，并说明整改情况；  
 4、“评分依据”栏要说明评价规则及评分依据，其中定量指标须列出评分公式。





# 江苏省政府专项债券项目绩效自我评价报告

(盐城市儿童医院二期工程)



## 一、项目情况

### (一) 项目概况

盐城市儿童医院二期工程为 2023 年市政府“为民办实事”项目之一，总投资 6.34 亿元；项目预计时间：2020 年 12 月-2024 年 12 月；总用地面积为约 26 亩，总建筑面积约 7.5 万平方米，其中，地上十八层，建筑面积 5 万平方米；地下两层，建筑面积 2.5 万平方米，可停放机动车约 500 辆。可新增床位 350 张，设有门诊、DSA、配置中心、检验中心、PCR 实验室、供应室、PICU、NICU 和手术室等医疗科室。

该项目由盐城市卫生健康委员会、盐城市第一人民医院和盐城市城市建设投资集团有限公司共同打造，由盐城市城市建设投资集团有限公司作为代建单位，在建设完成后交由盐城市第一人民医院进行营运及管理，作为盐城市第一人民医院的一个院区，将对其进行同质化管理，一体化营运。

### (二) 绩效目标

盐城市儿童医院二期工程的建设是为了满足广大人民群众对儿童健康日益增长的就诊需求，更好地发挥儿童医院在儿童专科方面的集中优势、提升儿童医疗服务水平，满足

群众对儿童健康服务需求。项目的阶段性目标是 2023 年底完成外立面装修，完成内装的 60%；2024 年中竣工并进行试运营，年底全部竣工交付准备全面营运。儿童医院二期工程为盐城市儿童医院高质量推进全市儿童医疗水平，建设为区域性儿童医学中心打下来坚实的基础。

## 二、评价情况

### （一）项目特点分析

盐城市儿童医院二期工程的建设经过了充分的研究及论证，并在建设全过程实施了严格的动态管理，整个项目建设根据细量化、清晰、合理的目标，扣紧节点按时完成。项目在 2020 年 10 月完成工程总承包单位的招标，并在 12 月份实现了开工的计划；2021 年底完成地下工程的建设，2022 年底完成主体结构封顶；目前正在进行室内外装修和医疗专项招标的准备工作。

#### 1. 立项阶段充分调研

项目在立项审批阶段通过充分沟通和交流，并进行现场调查、市场调研、基础资料收集整理，通过对项目建设目标和建设条件的了解，进一步分析研究了项目相关建设背景、建设意义和必要性、总体建设方案、节能环保及安全消防、项目投资方案和项目财务效益等重大问题，并就有关问题与相关主管部门进行了广泛的接触。



## 2. 决策阶段做好规划。

项目在决策阶段对于建设周期、招标进行了初步排定和计划，在具体实施前进行了优化和明确，在过程按照实际情况，围绕总体目标不变的原则进行动态的调整，制定详细的总进度计划、节点形象进度计划及专业项目进度计划。

## 3. 实施过程动态控制

项目在实施过程中认真做好项目进度的动态控制，通过项目进度报告的进度信息与计划的对比分析，找出进度计划的偏离信息，通过采取组织、技术、经济等切实可行的措施，保证工程进度得到有效控制。

### （二）评价思路方法

项目评价过程主要关注项目的建设进度，项目在建设过程中遵守各项法律法规及管理制度的情况，项目建设的资金使用规范情况以及项目建设的社会效益等。项目评价的原则遵循客观、科学、公正的原则，主要采用因素分析法，从过程、产出、效益、满意度等方面对项目进行评价。

### （三）评价工作情况

在评价的过程中了解到项目在招投标阶段明确了项目财务及工程管理的相关制度，实施过程中紧紧围绕制度及目标进行跟踪和管理，对于设计重大调整的内容及时上报或上会研究决定，完成相应的审批手续。项目各参建单位配备专门的档案人员，对工程规划许可证、施工许可证等前期资料

以及项目实施过程的材料进场验收、试验以及质量验收方面的资料及时进行了分类归档。项目实施过程中，按照各阶段的实际情况，各参建单位配备充足的专业人员及劳动力，推进项目的迅速开展，项目相关安装设备按照总进度、形象进度及专业进度计划的要求，提前完成招投标工作，按照要求完成进场和安装等工作，做到了人、材、机及制度的保障的有效衔接。

#### （四）绩效评价结论

盐城市儿童医院二期工程为盐城市重大项目和为民办实事工程，从立项到建设的全过程均严格按照各项管理制度有序推进，项目建设规范有序，项目于2022年底按照预期进度完成主体结构封顶，该项目考核评价分值100分，自评分值为96.5分，绩效等级为“优”。

### 三、项目绩效

该项目由盐城市卫生健康委员会、盐城市第一人民医院和盐城市城市建设投资集团有限公司共同打造，盐城市第一人民医院组建基建小组，配备专业人员全程参与医院的建设，从过程的建设程序、设计效果、项目管理、设备配置以及最终形成的项目品质和效果，市卫健委给予了高度的肯定。盐城市城乡和住房建设局通过对质量的抽查和专项检查，各项要求均达标。



儿童医院二期工程是一项重要民生工程，不仅关系到我市儿童医学事业高质量发展，进一步完善全市公共卫生体系建设，还关系到提升全市儿童患者的就医体验和人民群众获得感、安全感和幸福感。

#### 四、存在问题

此次申请的0.8亿元专项债用于盐城市儿童医院二期工程的建设，由于受到疫情和其它因素的影响，虽然二期工程在2022年如期完成结构封顶，但室内外装修和医疗专项的招标工作受到推延。截止2022年12月底，专项债券资金仅使用0.52亿元，原计划0.28亿元工程预付款因未进行招标而无法支付，造成专项债券资金未能按照时序使用到位。

#### 五、有关建议

按照2023年底完成外立面装修，完成内装的60%；2024年中竣工并进行试运营，年底全部竣工交付准备全面营运的总体目标，全力推进二期工程的建设，通过对工程施工质量、施工进度和施工成本等方面全过程、动态化管理，确保完成施工时序，保证专项债券资金使用时序符合要求。

#### 六、相关信息。

附表：盐城市儿童医院二期工程专项债券项目资金绩效年度自评价情况表。